

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями за 2 квартал 2022 года

№ п/п	наименование мероприятия	сроки исполнения	затраты, тыс.руб	источник финансирования	эффект от мероприятия
1	Дезинфекция хлорсодержащим раствором артезианских скважин - 8 шт	1 кв. 2022, 2 кв. 2022		собственные средства	улучшение качества воды
4	оборудование скважин водоучетными средствами, 1 шт (д. Малые Луки)	1 кв.2022	14,0 тыс.руб	собственные средства	
	выполнение мероприятий по соответствию требованиям ЗСО скважин	1 кв. 2022, 2 кв. 2022		собственные средства	
5	разработка проектов ЗСО скважин д. Ильина гора, д. Щеглово, д. Шульгина гора, д. Черный ручей, д. Горшковицы (экспертиза проектов в Роспотребнадзоре)	1 кв. 2022	11,10	собственные средства	
6	проведение анализов питьевой воды на санитарно-химические, микробиологические, органолептические показатели и на радиологию	1 кв. 2022 2 кв. 2022	37,29 31,356	собственные средства	
7	замена насосов на скважинах, 10 шт	1 кв. 2022 2 кв. 2022	356,3	собственные средства	

Директор МУП Демянского
муниципального района
"Водоканал"



В.О.Алексеев

Исполнитель:
инженер ПТО Разгоняева И.В.
тел. 44034