

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями за 3 квартал 2023 года

№ п/п	наименование мероприятия	сроки исполнения	затраты, тыс.руб	источник финансирования	эффект от мероприятия
1	Дезинфекция хлорсодержащим раствором артезианских скважин - 40 шт	1,2,3 кв. 2023		собственные средства	улучшение качества воды
2	выполнение мероприятий по соответствию требованиям ЗСО скважин (ремонт ограждений) 8 скв.	1,2,3 кв. 2023		собственные средства	
3	разработка проектов ЗСО скважин д. Ильина гора, д. Щеглово, д. Шульгина гора, д. Черный ручей, д. Горшковицы (экспертиза проектов в Роспотребнадзоре)	1 кв. 2023	24,42	собственные средства	
4	Замена насосов на скважинах, 26 шт	1,2,3 кв. 2023	468 (3 кв. 9-162,00)	собственные средства	
5	Ремонт водонапорных башен, 3 шт (д. Ямник, д. Беляевщина, с. Лычково, ул. Речная)	1,2 кв. 2023		собственные средства	
6	Замена водопровода: д. Ямник- 20 м; с. Лычково- 30 м; Демянск ул. Силина- 200 м п.	1,2 кв. 2023		собственные средства	
7	проведение анализов питьевой воды на санитарно-химические, микробиологические, органолептические показатели и на радиологию	1,2,3 кв. 2023	164,606 (3 кв. 81,312)	собственные средства	

Зам. директора МУП Демянского
муниципального района "Водоканал"

Исполнитель:
инженер ПТО Разгоняева И.В.
тел. 44034



С.И.Федоров